

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen

Protokoll per Fax an: +49 7150 - 20679 - 200

Auftraggeber

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Nachtabenkung muss ausgeschaltet sein!

5–7 Tage Belegreife

SOLL

Heizphasen	Vorlauftemperatur
Ab dem 1. Einbautag	+25°C
Ab dem 2. Einbautag	max. 55°C
Ab dem 3. Einbautag	max. 55°C
Ab dem 4. Einbautag	+45°C
Ab dem 5. Einbautag	+35°C
Ab dem 6. Einbautag	+25°C

IST

Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer

Achtung:

Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. 20–25°C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Sind die Räume während des Belegheizens nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja

Nein

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja

Nein

Datum

Datum/Name/Unterschrift

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma

RETANOL-ESTRICH EKA/VIWA

5 – 7 TAGE BELEGREIFE